D. Verzeichnis der Leitungskreuzungen

1) Streckenfernmeldekabel der WSV (Weserkreuzungen)

Lfd.-Nr.	Weser-km	zuständige Bauabteilung bei der Herstellung der Kreuzungen usw.	OK Düker	Bemerkungen
1	12,6	WSA HB/ andere	k.A.	in Betrieb -mehrere Dükerrohre, 1 Stck f. WSV-Kabel-
2	17,9 / 17,93	andere (u.a. Telekom) / WSA HB	NN -12,00m	in Betrieb -mehrere Dükerrohre, 1 Stck f. WSV-Kabel-
3	27,2	WSA HB	k.A.	in Betrieb
4	35,7 / 35,6	WSA HB	NN -16,20m	in Betrieb

2) Düker Dritter

Lfd.-Nr.	Weser-km	SSG-Inhaber SSG-Nr.	OK Düker	Bemerkungen
1	0,7	Deutsche Telekom AG, Niederlassung 1, Utbremer Str. 90, 28217 HB -	k.A.	Fernmeldedüker; außer Betrieb, noch vorhanden
2	0,8	Deutsche Telekom AG, Niederlassung 1, Utbremer Str. 90, 28217 HB -	NN -7,75m	Fernmeldedüker; 30-zügiger Kabelkanal
3	8,3	hanseWasser Bremen GmbH, Schiffbauerweg 2, 28237 HB 321	NN -14,00m	Abwasserdüker; 2x Stahlrohr DN 1300
4	8,91	GPV GmbH, Hanseatenhof 8, 28195 Bremen -	(NN -12,30m)	Tunnel A281
5	12,58	BEB Erdgas u. Erdöl, Am Koppelberg, 31634 Steimbke 289	NN -14,00m	Gasdüker; Doppeldüker DN 400
6	12,58	Ruhrgas AG, Huttropstr. 60, 45138 Essen 327	NN -14,00m	Gasdüker; Doppeldüker DN 300
7	12,7	Deutsche Bundesbahn, Theodor-Heus-Allee 10a, 28215 HB -	NN -15,70m	110KV Leitung; PE-Rohre DN 100
8	17,9	Deutsche Telekom AG, Niederlassung 1, Utbremer Str. 90, 28217 HB 331	k.A.	Fernmeldedüker; ausgebaut
9	22,98	Deutsche Telecom AG, T-Com, Poststr. 1-3, 26122 Oldenburg 641	NN -17,00m	Fernmeldedüker; Kabel gezogen, PE-Rohr vorhanden
10	26,05	E.ON Netz GmbH, Luitpoldplatz 5, 95444 Bayreuth 687	NN -22,0m	Fernmeldedüker; PE-Rohre
11	27,07	Bundesvermögensamt Oldenburg -	NN -15,80m	Pipeline; Stahlrohr DN 200
12	34,67	nordcom GmbH, Dötlinger Str. 6-8, 28197 HB 1121	NN -21,00m	LWL-Düker; 3 x DN 40 / 4 x DN50
13	35,75 / 35,85	EWE Aktiengesellschaft, Tirpitzstr. 39, 26122 Oldenburg 613 und 6/71	NN -16,00m	Treibstoffleitung; 2 x DN 200
14	39,1	Deutsche Telekom AG, BBN 27, Am Rabenfeld 13, 28757 HB -	k.A.	Fernmeldedüker; außer Betrieb, noch vorhanden
15	44,2	Deutsche Telekom Planverfahren nach TWG	NN -12,73m bis - 14,80m	Fermeldedüker (Altanlage)
16	52,95	NDO, Hamburg 221/82	NN -20,0m	Nord-West-Ölleitung
17	53	Colt Telecom, Frankfurt/M. Zustimmung gem. TKG (1/99)	NN -20,0m	Fernmeldedüker

Aufgestellt	(Günther)	BOR
Projektgruppe Weseranpassung, den 24.02.2006	( )	
Zeichnung gefertigt / bearbeitet	(Wegener)	T.-Ang.
	( )	T.-Ang.

Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest
Wasser- und Schifffahrtsämter Bremen und Bremerhaven

OrgEinh Amt	OrgEinh AB	BWaStr Nr	BWaStr ZB	Kilometer	S	Koordinaten rechts	Koordinaten hoch
2	1 2 A	1 5 2	9 8				

Objektbenennung: Gewässerbett Unterweser, Außenweser

Objektteil: Fahrrinnenanpassung der Unterweser an die Entwicklungen im Schiffsverkehr

Umweltverträglichkeitsuntersuchung

Einzelheit: Leitungskreuzungen

ObjektIdentNr	Objekt-Teil	Objekt-ZK	OB	Entwurf Nr.	Maßstab:
1 1 1 5 2 9 8			1	Zeichnung Nr.	Blatt Nr.